


УТВЕРЖДАЮ:



**Изменение в Проектную декларацию
(новая редакция проектной декларации от 10.02.2017 г.)
по состоянию на 01.06.2017 г.**

1. Внести изменения в Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» и читать его в новой редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства: Стены 1-го этажа-апрель 2016 года Перекрытие 1-го этажа-апрель 2016 года Стены 2-го этажа- май 2016 года Перекрытие 2-го этажа-июнь 2016 года Стены 3-го этажа-июль 2016 года Перекрытие 3-го этажа-июль 2016 года Стены 4-го этажа-август 2016 года Перекрытие 4-го этажа-август 2016 года Стены 5-го этажа-сентябрь 2016 года Перекрытие 5-го этажа-сентябрь 2016 года Стены 6-го этажа-сентябрь 2016 года Перекрытие 6-го этажа-октябрь 2016 года Стены 7-го этажа-октябрь 2016 года Перекрытие 7-го этажа-октябрь 2016 года Стены 8-го этажа-октябрь 2016 года Перекрытие 8-го этажа-ноябрь 2016 года Стены 9-го этажа-ноябрь 2016 года Перекрытие 9-го этажа-ноябрь 2016 года Стены 10-го этажа-ноябрь 2016 года Перекрытие 10-го этажа-декабрь 2016 года Стены маш.отд.,вентшахт,парап. -декабрь 2016 года Перекрытие машин.отд. -декабрь 2016 года Кровля - июль 2017 года Устройство перегородок 1-10 эт. – август 2017 года Ограждение лоджий - август 2017 года Двери,в т.ч. балконные - сентябрь 2017 года Окна - сентябрь 2017 года Штукатурка внутренних несущих стен - октябрь 2017 года Электроснабжение - февраль 2018 года Лифт - март 2018 года Водоснабжение - апрель 2018 года Канализация - май 2018 года Противопожар.мероприятия – май 2018 года Штукатурка гипсовых перегородок – май 2018 года
--	--------	--

		<p>Наружн.отделка и утепление - май 2018 года Отделка МОП – май 2018 Прочие работы - июнь 2018 года Отопление - июнь 2018 года Газоснабжение - июнь 2018 года Наружное освещение – июнь 2018 года Благоустройство-июль 2018 года Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – 9 июля 2018</p> <p>20 % готовности – 01.09.2016 г. 40 % готовности – 20.12.2016 г. 60 % готовности – 01.07.2017 г. 80% готовности – 01.11.2017 г.</p>
	17.1.2	<p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства: III квартал 2018г.</p>

В настоящем документе прошнуровано
пронумеровано
и скреплено печатью
листов *2 (два)*

